

关于开展春季开复工安全检查的通知

Syjl_aqbzb_001

各监项目监理部：

目前气温逐渐回暖，在监项目陆续复工，现要求各项目监理部严格按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）等相关法律法规、行业标准对新开或复工项目进行安全检查。

在公司安全品质部对已复工的项目检查过程中发现，有些项目虽已进行复工前检查，但检查项不全，检查记录缺项或不符合现场实际情况；有些项目对存在的严重不合格项未予以识别，有些项目对存在的严重不合格项未及时签发限时整改指令，导致现场处于失控状态。

现提出以下要求：

现场已复工仍未进行复工检查的，根据《2019 复工安全检查表》结合现场实际情况进行复工检查；已做完复工检查的，请根据附表核查检查项是否齐全，若有缺项，立即补检。并将复工前检查记录发送至安全品质部邮箱：aqpzb@syjlzx.com。

对检查中发现的不合格项，应签发限时整改通知单，并对其整改结果跟踪验证，整改合格后方可复工。

附件：《2019 复工安全检查表》

沈阳市工程监理咨询有限公司

安全品质部

2019.3.2

2019 年复工安全检查表

工程名称		建设单位	
施工单位		项目经理	
项目总监		在岗人数	
序号	检查项目	检查内容	检查情况及限期整改要求
1	安全基础管理	是否通过会议或函件提出复工条件总体要求	
		企业资质类文件是否在有效期内	
		三类人员及项目管理人员资质证书是否有效	
		特殊工种上岗资格证是否齐全有效	
		进场人员三级教育及安全交底	
		质量、进度、安全管理体系健全	
		复工报告及政府管理部门备案	
		现场复工检查及大型机械检查记录	
		监理内部安全教育	
		冬施部位第三方检测	
2	消防管理	生活区、施工现场消防器材的配备情况	
		生活区、施工现场是否有畅通的消防通道	
		生活区、施工现场的消防设施布置图	
		各个消防责任人的在岗情况	
		生活区是否有非标或违规用电设备	
		现场动火作业是否经过动火审批、是否开具动火证	
3	危险源管理	是否制定应急救援预案，预案内容是否与现场情况一致	
		是否划分危险性较大工程和超过一定规模危险性分部分项工程，并制定方案和专家论证	
		危险源是否动态管理	

4	临时用电	生活区用电是否有私拉乱接现象	
		外电线路防护、场内架空线路检查情况	
		施工现场临时用电是否严格按照“一机一闸” “一箱一漏”执行	
		漏电保护器是否失灵	
		电箱、电缆保护情况	

		电工持证上岗、是否在岗	
5	安全防护设施	安全带、帽、安全网	
		预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口的防护	
		临边防护	
6	起重设备	起重吊装作业是否遵循“十不吊”原则	
		吊车司机是否持证上岗	
		大钩小钩防脱钩和限位装置是否完好 钢丝绳是否磨损、缺油、露芯等	
		起吊过程有无信号工指挥旁站	
7	施工机具	各类施工机具的查验情况	
8	深基坑	基坑支护等安全状况及排水情况、施工对毗邻建筑物及管线安全有无影响，包括基坑支护变形监测记录，基坑周边环境沉降观察记录，基坑积水情况等	
9	脚手架工程	脚手架、卸料平台安全使用和验收合格手续，重点包括落地式脚手架安全情况，悬挑式脚手架悬挑梁、锚固端情况；附着式升降脚手架安全装置情况；连墙杆件设置情况；架体间隔离措施情况，高处作业吊篮挑梁锚固、配重情况，高处作业吊篮使用前应做荷载试验	
10	模板工程	模板工程安全使用和验收合格手续	
11	文明施工	裸土覆盖、围挡和周围路面的清扫工作等是否到位	